

MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS
INFORME FINAL DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2025
RAMO 33 (FAISMUN Y FORTAMUN)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESP ONSABLE	ENTIDAD_RESPO NSABLE	ID_MUNICIPIO_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RES PONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROY ECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFI CACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PR OYECTO	POBLACION_BE NEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
2025		4	ROO250202545759		7347994.44	RECONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES EN LA ZONA CENTRO DE PUERTO MORELOS EN TRAMOS AISLADOS	23	Quintana Roo	11	Puerto Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Puerto Morelos	3	N	0	0	26921	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4814.0, meta_modificada:4814.0)}	1
2025		4	ROO250202545744		6660095.3	RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA JOAQUIN HENDRICKS DIAZ (ENTRE CARRETERA FEDERAL Y AVENIDA JAVIER ZETINA GASCA	23	Quintana Roo	11	Puerto Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Puerto Morelos	1	N	0	0	26921	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4567.15, meta_modificada:4567.15)}	1
2025		4	ROO250202541219		604564.09	Mantenimiento de Pozos de Absorción en la Localidad de Leona Vicario - 32341	23	Quintana Roo	11	Puerto Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Puerto Morelos	32341	S	3100	3928	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0)}	1
2025		4	ROO250202533044		1616659.52	Construcción de Pozos de Absorción en la Localidad de Leona Vicario - 34017	23	Quintana Roo	11	Puerto Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Puerto Morelos	34017	S	3100	3928	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}	1
2025		4	ROO250202533046		4171492.19	Mantenimiento de Pozos de Absorción en el Municipio de Puerto Morelos - 30626	23	Quintana Roo	11	Puerto Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Puerto Morelos	30626	S	13100	13821	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:138.0, meta_modificada:138.0)}	1
2025		4	ROO250302583734		1616659.52	Construcción de Pozos de Absorción en el Municipio de Puerto Morelos - 71346	23	Quintana Roo	11	Puerto Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Puerto Morelos	71346	S	3000	4028	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}	1
2025		4	ROO250202533045		1774459.17	Pavimentación de la calle 2 Las Torres en Leona Vicario. - 34001	23	Quintana Roo	11	Puerto Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Puerto Morelos	34001	S	3100	3928	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1062.62, meta_modificada:1062.62)}	1
2025		4	ROO250302583733		3731420.35	Construcción de pavimentación de la calle s/n (Cementerio Nuevo) Segunda Etapa en Leona Vicario. - 79299	23	Quintana Roo	11	Puerto Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Puerto Morelos	79299	S	3000	4028	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2261.13, meta_modificada:2261.13)}	1
2025		4	ROO250302583735		1271692.4	Pavimentación de la calle 1 Las Torres entre calle Puerto Morelos y calle Periférico Sur La Ceiba - 71171	23	Quintana Roo	11	Puerto Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Puerto Morelos	71171	S	3000	4028	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.24, meta_modificada:742.24)}	1
2025		4	ROO250202545764		1850000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 5 SUR 2DA ETAPA EN PUERTO MORELOS	23	Quintana Roo	11	Puerto Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Puerto Morelos	4	N	0	0	26921	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1090.48, meta_modificada:1090.48)}	1
2025		4	ROO250202545754		5221594.26	RECONSTRUCCION DE LA CALLE VALLARTA ENTRE AVENIDA TIMON Y CALLE BRUJULA.	23	Quintana Roo	11	Puerto Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Puerto Morelos	2	N	0	0	26921	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3127.62, meta_modificada:3127.62)}	1
2025		4	ROO250302600301		5269921	(EQUIPAMIENTO) FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE	23	Quintana Roo	11	Puerto Morelos	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Puerto Morelos	N	N	0	0	26917	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:192.0, meta_modificada:192.0)}	1


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE PUERTO MORELOS
2024-2027
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

C2.1

GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
[geo1: [cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AV. IOAQUIN ZETINA GASCA, lon:- 86.90092,	15-07-2025	15-11-2025	7347994.44	7343381.57	7343381.57	7343381.57	6738847.46	[cto1: [tipo_obra:O bra, numero_con trato:MPM- SOP-DGOP- FORTAMUN-]] [meta1: [unidad_med da:Metros Cuadrados, avance:4814.0]]	(2545759/proyecto _INICIO, 2545759/proyecto_ FIN, 2545759/proyecto_ PROCESO, 2545759/proyecto_ FIN,	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
[geo1: [cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AV. IOAQUIN HENDRICKS, ENTRE CARRETERAFEDERA	15-07-2025	15-11-2025	6660095.3	6654385.31	6654385.31	6654385.31	6036316.59	[cto1: [tipo_obra:O bra, numero_con trato:MPM- SOP-DGOP- FORTAMUN- 5]] [meta1: [unidad_med da:Metros Cuadrados, avance:4567.1 FIN,	(2545744/proyecto _INICIO, 2545744/proyecto_ PROCESO, 2545744/proyecto_ FIN, 2545744/proyecto_ FIN,	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
[geo1: [cve_municipio:11, localidad:193, direccion:Periférico Periférico Sur la Ceiba Colonia Leona Vicario	30-06-2025	28-09-2025	650000	603436.41	603436.41	603436.41	582316.13	[cto1: [tipo_obra:O bra, numero_con trato:MPM- SOP-DGOP- FAISMUN-]] [meta1: [unidad_med da:Piezas, avance:20.0]]	(2541219/proyecto _INICIO, 2541219/proyecto_ FIN, 2541219/proyecto_ PROCESO, 2541219/proyecto_ FIN,	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: (observación:El importe modificado que se menciona en el sistema es incorrecto toda vez que no coincide con el reporte enviado. , trimestre:4.0, usuario:sandraicanob,	
[geo1: [cve_municipio:11, localidad:193, direccion: 77590 LEONA VICARIO, PUERTO MORELOS La construcción de	30-06-2025	28-09-2025	1650000	1612221.94	1612221.94	1612221.94	0	[cto1: [tipo_obra:O bra, numero_con trato:MPM- SOP-DGOP- FAISMUN-]] [meta1: [unidad_med da:Piezas, avance:10.0]]	(2533044/proyecto _INICIO, 2533044/proyecto_ PROCESO, 2533044/proyecto_ FIN, 2533044/proyecto_ FIN,	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: (observación:El importe modificado que se menciona en el sistema es incorrecto toda vez que no coincide con el reporte enviado. , trimestre:4.0, usuario:sandraicanob,	
[geo1: [cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Super Manzana 17 77580 PUERTO MORELOS, PUERTO	30-06-2025	28-09-2025	4171492.19	4169378.05	4169378.05	4169378.05	4169378.05	[cto1: [tipo_obra:O bra, numero_con trato:MPM- SOP-DGOP- FAISMUN-]] [meta1: [unidad_med da:Piezas, avance:138.0]]	(2533046/proyecto _PROCESO, 2533046/proyecto_ FIN, 2533046/proyecto_ INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: (observación:El importe recaudado que se menciona en el sistema es incorrecto toda vez que no coincide con el reporte enviado. , trimestre:4.0, usuario:sandraicanob,	
[geo1: [cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUERTO MORELOS, PUERTO MORELOS La construcción de	01-09-2025	01-11-2025	1650000	1611955.37	1611955.37	1611955.37	0	[cto1: [tipo_obra:O bra, numero_con trato:MPM- SOP-DGOP- FAISMUN-]] [meta1: [unidad_med da:Piezas, avance:10.0]]	(2583734/proyecto _INICIO, 2583734/proyecto_ FIN, 2583734/proyecto_ PROCESO, 2583734/proyecto_ PROCESO,	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: (observación:El importe modificado que se menciona en el sistema es incorrecto toda vez que no coincide con el reporte enviado. , trimestre:4.0, usuario:sandraicanob,	
[geo1: [cve_municipio:11, localidad:193, direccion:Calle Calle 2 las Torres. Colonia Localidad Leona Vicario	30-06-2025	28-09-2025	1800000	1772275.96	1772275.96	1772275.96	531682.79	[cto1: [tipo_obra:O bra, numero_con trato:MPM- SOP-DGOP- FAISMUN- 2]] [meta1: [unidad_med da:Metros Cuadrados, avance:1062.6 2]]	(2533045/proyecto _INICIO, 2533045/proyecto_ PROCESO, 2533045/proyecto_ FIN, 2533045/proyecto_ FIN,	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: (observación:El importe modificado que se menciona en el sistema es incorrecto toda vez que no coincide con el reporte enviado. , trimestre:4.0, usuario:sandraicanob,	
[geo1: [cve_municipio:11, localidad:193, direccion:LEONA VICARIO, PUERTO MORELOS Se ingresa por	31-08-2025	31-10-2025	3800000	3727833.99	3727833.99	3727833.99	1118350.2	[cto1: [tipo_obra:O bra, numero_con trato:MPM- SOP-DGOP- FAISMUN- 3]] [meta1: [unidad_med da:Metros Cuadrados, avance:2261.1 3]]	(2583733/proyecto _INICIO, 2583733/proyecto_ PROCESO, 2583733/proyecto_ FIN, 2583733/proyecto_ FIN,	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: (observación:El importe modificado que se menciona en el sistema es incorrecto toda vez que no coincide con el reporte enviado. , trimestre:4.0, usuario:sandraicanob,	
[geo1: [cve_municipio:11, localidad:193, direccion:Calle Puerto Morelos Colonia Leona Vicario 77590	01-09-2025	01-12-2025	1350000	1268210.77	1268210.77	1268210.77	380463.23	[cto1: [tipo_obra:O bra, numero_con trato:MPM- SOP-DGOP- FAISMUN-]] [meta1: [unidad_med da:Metros Cuadrados, avance:742.24]]	(2583735/proyecto _INICIO, 2583735/proyecto_ PROCESO, 2583735/proyecto_ FIN, 2583735/proyecto_ FIN,	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
[geo1: [cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE 5 SUR CRUCE LUIS D COLOSIO, lon:- 86.91396,	15-07-2025	15-11-2025	1850000	1847221.4	1847221.4	1847221.4	1649853.12	[cto1: [tipo_obra:O bra, numero_con trato:MPM- SOP-DGOP- FORTAMUN- 8]] [meta1: [unidad_med da:Metros Cuadrados, avance:1090.4 8]]	(2545764/proyecto _PROCESO, 2545764/proyecto_ INICIO, 2545764/proyecto_ FIN, 2545764/proyecto_ FIN,	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
[geo1: [cve_municipio:11, localidad:0, direccion:CALE VALLARTA ENTRE AV YIMON Y CALLE BRUIJULA, lon:-	15-07-2025	15-11-2025	5221594.26	5215260.29	5215260.29	5215260.29	4964092.78	[cto1: [tipo_obra:O bra, numero_con trato:MPM- SOP-DGOP- FORTAMUN- 2]] [meta1: [unidad_med da:Metros Cuadrados, avance:3127.6 2]]	(2545754/proyecto _INICIO, 2545754/proyecto_ PROCESO, 2545754/proyecto_ FIN, 2545754/proyecto_ FIN,	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
[geo1: [cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO., lon:-86.900984,	09-10-2025	09-10-2025	5269921	5243406.43	5243406.43	5243406.43	5243406.43	[cto1: [tipo_obra:A dquisiciones, numero_con trato:CPM- FORTAMUN- LP-ADQ-Q01-]] [meta1: [unidad_med da:Piezas, avance:192.0]]	(2600301/proyecto _INICIO, 2600301/proyecto_ FIN, 2600301/proyecto_ PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO
DE PUERTO MORELOS
2024-2027
LIDICE MONSERRAT GUTIERREZ BRICEÑO
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO
MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

C.2.1