



INFORMACIÓN FINANCIERA POR MOMENTOS CONTABLES DE INVERSIONES FÍSICAS
ENTIDAD: MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025


NÚMERO	CAPITULO	FONDO	CÉDULA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	IMPORTE CONTRATADO	MOMENTOS CONTABLES			
								IMPORTE APROBADO	IMPORTE MODIFICADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE PAGADO
1	6000	FAISMUN	FAISMUN01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE S/N (CEMENTERIO NUEVO) SEGUNDA ETAPA EN LEONA.	LEONA VICARIO	PUERTO MORELOS	\$ 3,727,833.99	\$ 3,731,420.35	\$ -	\$ 3,727,833.99	\$ 1,118,350.20
2	6000	FAISMUN	FAISMUN02	PAVIMENTACION DE LA CALLE 2 TORRES EN LEONA VICARIO.	LEONA VICARIO	PUERTO MORELOS	\$ 1,772,275.96	\$ 1,774,459.17	\$ -	\$ 1,772,275.96	\$ 531,682.79
3	6000	FAISMUN	FAISMUN03	PAVIMENTACION DE LA CALLE 1 LAS TORRES ENTRE CALLE PUERTO MORELOS Y CALLE PERIFERICO SUR LA.	LEONA VICARIO	PUERTO MORELOS	\$ 1,268,210.77	\$ 1,271,692.40	\$ -	\$ 1,268,210.77	\$ 380,463.23
4	6000	FAISMUN	FAISMUN04	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA LOCALIDAD DE LEONA VICARIO.	LEONA VICARIO	PUERTO MORELOS	\$ 1,612,221.94	\$ 1,616,659.52	\$ -	\$ 1,612,221.94	\$ -
5	6000	FAISMUN	FAISMUN05	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN LA LOCALIDAD DE LEONA VICARIO.	LEONA VICARIO	PUERTO MORELOS	\$ 603,436.41	\$ 604,564.09	\$ -	\$ 603,436.41	\$ 582,316.13
6	6000	FAISMUN	FAISMUN06	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS.	PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	\$ 1,611,955.37	\$ 1,616,659.52	\$ -	\$ 1,611,955.37	\$ -
7	6000	FAISMUN	FAISMUN07	MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS.	PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	\$ 4,169,378.05	\$ 4,171,492.19	\$ -	\$ 4,169,378.05	\$ 4,169,378.05
8	6000	FORTAMUN	FORTAMUN01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 5 SUR 2DA ETAPA EN PUERTO MORELOS.	PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	\$ 1,847,221.40	\$ 1,850,000.00	\$ -	\$ 1,847,221.40	\$ 1,649,853.12
9	6000	FORTAMUN	FORTAMUN02	RECONSTRUCCION DE LA CALLE VALLARTA ENTRE AVENIDA TIMON Y CALLE BRUJULA.	PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	\$ 5,215,260.29	\$ 5,221,594.26	\$ -	\$ 5,215,260.29	\$ 4,964,092.78
10	6000	FORTAMUN	FORTAMUN03	RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA JOAQUIN HENDRICKS DIAZ (ENTRE CARRETERA FEDERAL Y AVENIDA JAVIER ZETINA GASCA).	PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	\$ 6,654,385.31	\$ 6,660,095.30	\$ -	\$ 6,654,385.31	\$ 6,036,316.59
11	6000	FORTAMUN	FORTAMUN04	RECONSTRUCCION DE DIVERSAS CALLES EN LA ZONA CENTRO DE PUERTO MORELOS EN TRAMOS AISLADOS.	PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	\$ 7,343,381.57	\$ 7,347,994.44	\$ -	\$ 7,343,381.57	\$ 6,764,078.46
12	6000	RFP	RFP02	PAVIMENTACION DE CALLE S/N ENTRE CALLE BAGRE Y CALLE LAS PALMAS.	LEONA VICARIO	PUERTO MORELOS	\$ 2,488,735.56	\$ 2,493,159.77	\$ -	\$ 2,488,735.56	\$ 2,388,655.83

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO
DE PUERTO MORELOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
2024-2027




INFORMACIÓN FINANCIERA POR MOMENTOS CONTABLES DE INVERSIONES FÍSICAS
ENTIDAD: MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NÚMERO	CAPÍTULO	FONDO	CÉDULA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	MUNICIPIO	IMPORTE CONTRATADO	MOMENTOS CONTABLES			
								IMPORTE APROBADO	IMPORTE MODIFICADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE PAGADO
13	6000	RFP	RFP03	PAVIMENTACION DE CALLE ANTONIO BETANCURT ENTRE EDUARDO RODRIGUEZ Y CALLE PLANTA DE HUANO.	LEONA VICARIO	PUERTO MORELOS	\$ 2,387,635.86	\$ 2,391,511.72	\$ -	\$ 2,387,635.86	\$ 1,991,924.21
14	6000	RFP	RFP04	PROGRAMA DE BACHEO EMERGENTE EN PUERTO MORELOS.	PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	\$ 4,993,736.88	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 4,993,736.88	\$ 4,993,736.88
15	6000	RFP	RFP05	PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIO VILLANUEVA MADRID (TRAMO DE LA CALLE 7 A LA CALLE 10).	PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	\$ 4,247,305.26	\$ 4,250,000.00	\$ -	\$ 4,247,305.26	\$ 3,919,453.89
16	6000	RFP	RFP06	PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO.	PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	\$ 4,924,551.40	\$ 4,928,989.77	\$ 4,403,184.51	\$ 4,403,184.51	\$ -
17	6000	RFP	RFP07	PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACION DE LA AVENIDA TIMON EN PUERTO MORELOS.	PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	\$ 2,778,883.12	\$ 2,786,222.00	\$ -	\$ 2,778,883.12	\$ 2,636,482.61
18	600	FDSA	FDSA01	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE PLAYAS.	PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	\$ 996,689.49	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 996,689.49	\$ 299,006.85
19	600	FDSA	FDSA02	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A BAHIA PETEMPICH (1RA ETAPA).	PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	\$ 8,992,991.87	\$ 9,000,000.00	\$ -	\$ 8,992,991.87	\$ 6,454,197.02
20	600	FDSA	FDSA03	EQUIPAMIENTO DE PARQUES RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN PUERTO MORELOS.	PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	\$ 2,493,579.19	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ 2,493,579.19	\$ 2,373,718.58
21	600	FDSA	FDSA04	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN PUERTO MORELOS (1RA ETAPA).	PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	\$ 3,258,629.46	\$ 3,264,200.52	\$ -	\$ 3,258,629.46	\$ 977,588.84
22	600	FDSA	FDSA05	REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL 7 (CEMENTERIO VIEJO EN LEONA VICARIO).	LEONA VICARIO	PUERTO MORELOS	\$ 2,993,522.47	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 2,993,522.47	\$ 2,198,956.34
23	6000	FDSA	FDSA06	PARQUE LINEAL SUPERMANZANA 19 ENTRE CARRETERA FEDERAL 307 Y AVENIDA JOAQUIN ZETINA GASCA.	PUERTO MORELOS	PUERTO MORELOS	\$ 9,534,877.03	\$ 9,540,000.00	\$ -	\$ 9,534,877.03	\$ 2,860,463.11



C. DAVID DE LA LIZ RAMOS SANCHEZ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO
DE PUERTO MORELOS
2024-2027
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL



C. HDICE MONSERRAT GUTIERREZ BRICENO
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO
DE PUERTO MORELOS
2024-2027
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL